


























Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgave	2017										2018																								
						november					december					2018 januar					februar					marts					april					maj				
						44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	<u>Opgaver anført med understregning er bygherreansvar</u>	1 dag?	to 08-12-16	to 08-12-16																																				
2																																								
3	 Udbud - Hal og Hus	31 dage	ma 27-11-17	ma 08-01-18																																				
4	 Kontrahering - Hal og Hus	10 dage	ti 09-01-18	ma 22-01-18	3																																			
5	 Opstart - Hal og Hus	10 dage	ti 23-01-18	ma 05-02-18	4																																			
6	 Etablering af afbindingsplads	15 dage	ti 23-01-18	ma 12-02-18	4																																			
7	 Etablering af byggeplads	15 dage	ti 23-01-18	ma 12-02-18	4																																			
8	 Skabeloner til dobbeltkrumt træ	20 dage	ti 13-02-18	ma 12-03-18	6																																			
9	Sanktionsbærende termin - skabeloner til dobbeltkrumt træ	1 dag?	ti 13-03-18	ti 13-03-18	8																																			
10	 Klargøring af 4 hovedstolper til billedskærer	12 dage	ti 13-02-18	on 28-02-18	6																																			
11	Sanktionsbærende termin - klargøring af 4 højsædestolper	1 dag?	to 01-03-18	to 01-03-18	10																																			
12	<u>Billedskærerarbejder på 4 højsædestolper</u>	57 dage	fr 02-03-18	ma 21-05-18	11																																			
13	 Klargøring af dørstolper og overliggere til 9 sæt udsmykkede vikingedøre	15 dage	to 22-02-18	on 14-03-18																																				
14	 Santionsbærende termin - klargøring af 9 sæt dørstolper og overliggere	1 dag?	to 15-03-18	to 15-03-18	13																																			
15	<u>Billedskærerarbejde på 9 sæt dørstolper og overliggere</u>	145 dage?	fr 16-03-18	to 04-10-18	14																																			
16	 Arbejder på afbindingsplads	129 dage	ti 13-02-18	fr 10-08-18	6																																			
17	<u>Tilvirkning af krumt tømmer - Bondeskovgaard</u>	61 dage	ti 13-03-18	ti 05-06-18	8																																			
18	 Rydning af arealer	10 dage	ti 06-02-18	ma 19-02-18	5																																			
19	 Opgravning for randfundamenter	15 dage	ti 20-02-18	ma 12-03-18	18																																			
20	 Jordvarmeslanger	39 dage	ma 05-03-18	to 26-04-18																																				
21	 Ledninger i terræn	20 dage	ti 13-03-18	ma 09-04-18	19																																			
22	 Støbning af randfundamenter	23 dage	ti 13-03-18	to 12-04-18	19																																			
23	Opfyldning og støbning af terrændæk	23 dage	fr 13-04-18	ti 15-05-18	22																																			
24	Hærdning af beton	10 dage	on 16-05-18	ti 29-05-18	23																																			
25	 Bærende konstruktioner	25 dage	on 30-05-18	ti 03-07-18	24																																			
26	 Facader og gavle	62 dage	on 04-07-18	to 27-09-18	25																																			
27	 Spær	25 dage	on 04-07-18	ti 07-08-18	25																																			
28	 Loftsbrædder	37 dage	on 08-08-18	to 27-09-18	27																																			
29	 Tagisolering	37 dage	on 08-08-18	to 27-09-18	27																																			
30	Sanktionsbærende termin - Lukket bygning - Hal og Hus	1 dag?	fr 28-09-18	fr 28-09-18	29																																			
31	 Lægter og tagspån	77 dage	ma 01-10-18	ti 15-01-19	30																																			
32	 Etagedæk	22 dage	fr 28-09-18	ma 29-10-18	28																																			
33	 Indvendige skillevægge	58 dage	fr 28-09-18	ti 18-12-18	28																																			
34	 Toiletter	59 dage	ti 30-10-18	fr 18-01-19	32																																			
35	 Køkken	59 dage?	ti 30-10-18	fr 18-01-19	32																																			

